



Stadt Gummersbach

# Sachstand zur Errichtung von PV-Anlagen

Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität am 20.11.2023



# Kostenschätzung und Förderung

Aktuelle Schätzung	Gesamtkosten	Anteil progres.nrw (40 %)	Anteil BRL
Kinderg. Dieringhausen	37.214,01 €	14.885,61 €	22.328,41 €
MZH Berghausen	26.726,48 €	10.690,59 €	16.035,89 €
Bauhof Rospe Büro	33.762,94 €	13.505,18 €	20.257,77 €
Bauhof Rospe Werkstatt	34.985,51 €	13.994,20 €	20.991,31 €
FGH (zusammengefasst)	17.500,00 €	7.000,00 €	10.500,00 €
Kinderg. Lantenbach	8.270,50 €		8.270,50 €* 8.270,50 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>158.459,45 €</b>	<b>60.075,58 €</b>	<b>98.383,87 €</b>

\* einzelner Batteriespeicher nicht über progres.nrw zuwendungsberechtigt, daher 100 % aus der BRL



# Kostenschätzung und Förderung

Objekt	Gesamtkosten	Anteil progres.nrw (90 %)	Eigenanteil
Grundschule Bernberg	131.500,00	118.350,00	13.150,00
Grunds. Dieringhausen	32.300,00	29.070,00	3.230,00
Grunds. Körnerstraße	21.500,00	18.450,00	3.050,00
Grunds. Hülsenbusch	112.700,00	101.430,00	11.270,00
Vogtei	40.200,00	36.180,00	4.020,00
<b>Summe</b>	<b>338.200,00</b>	<b>303.480,00</b>	<b>34.720,00</b>



# Umsetzungsstand

Objekt	Stand	kWp
Kinderg. Dieringhausen	Beauftragt	10,4
MZH Berghausen	Beauftragt	5,9
Bauhof Rospe Büro	Abgeschlossen	8,2
Bauhof Rospe Werkstatt	Abgeschlossen	8,2
Feuerwehrgerätehäuser	Beauftragt	4,2
Grundschule Bernberg	In Planung	50,1
Grunds. Dieringhausen	In Planung	17,0
Grunds. Körnerstraße	In Planung	10,2
Grunds. Hülsenbusch	In Planung	48,7
Vogtei	Beauftragt	24,36
<b>Summe</b>		<b>187,26</b>



Stadt Gummersbach

# Sachstand zur Errichtung von PV-Anlagen

Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität am 20.11.2023