TOP: öffentlich

Bericht zu beschlossenem Kitaplatzausbau

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
09.11.2021	Jugendhilfeausschuss

Sachverhalt:

Der Jugendhilfeausschuss hat die Verwaltung beauftragt, acht neue Gruppen zu schaffen. Der Auftrag wird in fünf Projekten durchgeführt.

1. Hülsenbusch

In Hülsenbusch sind zwei neue Gruppen zu schaffen. Das Vorhaben wird in Betriebsträgerschaft der AWO und Bauträgerschaft der GWG auf dem vorhandenen Gelände durchgeführt. Das vorhandene Gebäude kann aus baulichen und wirtschaftlichen Gründen nicht erweitert werden. Der Ersatzbau und Neubau erfolgt als viergruppiges Gebäude. Der Bauantrag ist gestellt. Die Inaussichtstellung der Betriebserlaubnis liegt vor. Die Fertigstellung wird für Sommer 2022 erwartet.

2. Steinenbrück

In Steinenbrück sind vier neue Gruppen zu schaffen. Das geschieht in zwei Vorhaben.

- a) In Betriebsträgerschaft der LROgGmbH mit eigenem Investor werden zwei zusätzliche Gruppen auf das vorhandene Gebäude aufgestockt. Der Bauantrag ist Ende Oktober eingereicht. Die Inausichtstellung der Betriebserlaubnis liegt vor. Die Fertigstellung wird für Sommer 2022 erwartet. Die LRO gGmbH hat provisorisch schon jetzt eine der beiden neuen Gruppen eröffnet.
- b) In Betriebsträgerschaft der JUH mit eigenem Investor werden zwei zusätzliche Gruppen geschaffen. Das vorhandene Gebäude kann dazu nicht erweitert werden. Der Ersatzbau kann auf einem städt. Grundstück in Karlskamp vorgenommen werden. Die Absprachen mit allen Beteiligten sind angestoßen. Die Fertigstellung wird für Sommer 2023 erwartet.

3. Innenstadt

In der Innenstadt soll eine neue Gruppe geschaffen werden. In Betriebsträgerschaft der JUH wird am Waldkindergarten eine zusätzliche Gruppe geschaffen. Der Bauantrag ist in Vorbereitung. Die Inaussichtstellung der Betriebserlaubnis liegt vor. Die Fertigstellung wird für Sommer 2022 erwartet. Die JUH hat provisorisch schon jetzt fünf zusätzliche Plätze bereitgestellt.

4. Dieringhausen.

In Dieringhausen soll eine neue Gruppe geschaffen werden.

Nach Abschluss der zuletzt getätigten Investitionen der verschiedenen Träger in diesem Bezirk werden Gespräche über die Umsetzung des Vorhabens aufgenommen.